

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO 069/2024 - ENG

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
EQUIPE DE TRANSIÇÃO – Gestão Atual
Boa Ventura de São Roque - PR

Prezados (as) senhores (as),

Venho por meio deste responder ao ofício 003/2024 referente as obras em andamento/paralisadas, fonte de recurso, percentual executado, estimativa de entrega, recursos disponíveis para execução, recursos previstos para obras que ultrapassem em nosso município.

Informamos também que na data de 06 de dezembro de 2024, a Promotora de Justiça da Comarca de Pitanga estará presente em nosso Município para Visitação e acompanhamento da obra de execução do Parque Ambiental Urbano.

Anexos:

- I – Relação de Obras em Andamento/Paralisadas;
- II – Relação e Obras Licitadas e Não iniciadas;
- III – Relação de Obras aguardando Processo Licitatório;
- IV - Equipamentos Licitados Convenio 4103040/2023 ITAIPU;

Não tendo nada mais a tratar.

Boa Ventura de São Roque-Pr, 11 de novembro de 2024.


ANDREIA SERBAI DE SOUZA
Assessora de Planejamento


Mateus Andreaetta Lacombe
Eng° Civil CREA PR 160.173/B

Angela F. S. Passon
CPF: 656.483.070-04
Controle Interno 11/11/24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS

Obra	Empresa	Licitação	Nº Contrato	Ínicio do Contrato	Final do Contrato	Aditivo de Prazo	Aditivo de valor	Data Ordem de Serviço	% Executada	% a ser executada	Valor Total da Obra	Aditivo de Valor	Valor Acumulado com aditivo	Á liquidar com aditivo	Convenio
Pavimentação Poliedrica Rural	Construtora D. Ferreira	006/2021	26/2022	09/05/2022	08/05/2024			03/10/2022	5,68%	94,32%	R\$ 1.548.531,32		R\$ 93.696,04	R\$ 1.454.835,28	SEAB 159/2021
Cancha de Bocha e Bolão	José Adilson Construções ME	003/2023	044/2023	18/04/2023	17/04/2024	17/11/2024		12/05/2023	84,90%	15,10%	R\$ 679.298,89		R\$ 576.759,97	R\$ 102.538,92	Recurso Próprio do Município
Calçamento Vila Rural	Osni Izaías Calaudino Construção e Reforma	008/2022	067/2023	12/06/2023	12/11/2023	31/01/2025		18/07/2023	41,68%	58,32%	R\$ 1.043.242,93		R\$ 453.166,25	R\$ 590.076,68	908648/2020 CAIXA
Pavimentação Poliedrica Rua Getulio	Comercial Xagu LTDA	007/2023	136/2023	03/10/2023	02/05/2024	31/01/2025	R\$ 16.831,07	30/11/2023	82,41%	17,59%	R\$ 399.678,86	R\$ 16.831,07	R\$ 329.378,59	R\$ 87.131,34	912641/2021 CAIXA
PAVIMENTAÇÃO 5.000.000,00	PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA	001/2023	002/2024	25/01/2024	24/01/2025			08/01/2024	41,28%	58,72%	R\$ 5.784.021,60		R\$ 2.387.922,93	R\$ 3.396.098,67	542/2023 - SECID
PARQUE AMBIENTAL PARTE 1	Antunes Administração de Obras LTDA	001/2024	039/2024	15/05/2024	14/01/2025			29/05/2024	38,80%	61,20%	R\$ 526.000,00		R\$ 140.549,43	R\$ 385.450,57	231/2019 IAT
PARQUE AMBIENTAL PARTE 2	MVS Service Solution LTDA	002/2024	043/2024	28/05/2024	27/05/2025			21/06/2024	0,00%	100,00%	R\$ 499.900,00			R\$ 499.900,00	Recurso Próprio do Município
ALAMBRADO CAMPO MUNICIPAL	Telas de alambrado Maringa LTDA	004/2024	056/2024	07/06/2024	30/09/2024	06/02/2025		21/06/2024	0,00%	100,00%	R\$ 154.990,00			R\$ 154.990,00	Recurso Próprio do Município
ASFALTO TST	Locatelli construção civil LTDA	005/2024	058/2024	17/06/2024	16/06/2025			25/07/2024	53,10%	46,90%	R\$ 1.143.800,00		R\$ 606.952,98	R\$ 536.847,02	4103040/2023 ITAIPU
Ponte Rio do Corvo linha Forekevicz	José Adilson Construções ME	006/2024	061/2024	28/06/2024	12/12/2024			02/07/2024	83,88%	16,12%	R\$ 304.950,00		R\$ 255.780,05	R\$ 49.169,95	Recurso Próprio do Município

Setor de Engenharia e Planejamento, Rua Moisés Miranda, 422 – Centro – CEP 85.225-000 – Boa Ventura de São Roque – Paraná. Email: engenhariabvsr01@gmail.com. Tel: 08001159191 Ramal 213

Metas A.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

ESTADO DO PARANÁ

Poços artesianos	D. ANTUNES	007/2024	105/2024	02/09/2024	30/03/2025			20/09/2024	0,00%	100,00%	R\$ 425.000,00			R\$ 425.000,00	Recurso Próprio do Município
Muro UBS Sítio	EZ KORCHAK LTDA	008/2024	106/2024	04/09/2024	17/03/2025			07/10/2024	0,00%	100,00%	R\$ 110.461,60			R\$ 110.461,60	Recurso Próprio do Município
Muro e Banheiro Fazendinha	EZ KORCHAK LTDA	008/2024	106/2024	04/09/2024	17/03/2025			07/10/2024	0,00%	100,00%	R\$ 136.138,40			R\$ 136.138,40	Recurso Próprio do Município
Reformas das Escolas	LF MORAIS LTDA	009/2024	116/2024	21/10/2024					0,00%	100,00%	R\$ 207.932,40			R\$ 207.932,40	Recurso Próprio do Município
Reforma SAMAE	LF MORAIS LTDA	009/2024	116/2024	21/10/2024	09/02/2025			29/10/2024	0,00%	100,00%	R\$ 62.067,60			R\$ 62.067,60	Recurso Próprio do Município

Legenda

Obra em Andamento

Obra em Andamento

Obra Paralisada

Andreia Souza
ANDREIA SERBAI DE SOUZA
Assessora de Planejamento

Mateus Andretta Lacombe
MATEUS ANDRETTA LACOMBE
Engº Civil CREA PR 160.173/D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II - RELAÇÃO DE OBRAS LICITADAS E NÃO INICIADAS

Obra	Empresa	Licitação	Número do Contrato	Valor Total	Convenio	NOTAS
Construção de Terraços	LUCIANA VALENTE	023/2024	109/2024	R\$ 14.000,00	4103040/2023 ITAIPU	Item obrigatório para conseguir o convenio, o mesmo já está licitado porem em conversa com os proprietários do terreno onde será executado, para liberação do mesmo é necessário aguardar a colheita da soja safra 2025 para os mesmos não terem prejuízos
Recuperação e Proteção de Nascentes	ASSISTEC - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	018/2024	081/2024	R\$ 17.500,00	4103040/2023 ITAIPU	Item obrigatório para conseguir o convenio, o mesmo já está licitado aguardando documentação para emissão de ordem de serviços e início de execução das mesmas.
Biodigestor de Pequeno Porte	GAIATEC COMERCIO E SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA	017/2024	068/2024	R\$ 18.806,21	4103040/2024 ITAIPU	Item obrigatório para conseguir o convenio, o mesmo já está licitado e será instalado em meados do mês de dezembro na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Andreia Souza
ANDREIA SERBAI DE SOUZA
Assessora de Planejamento

Mateus Andretta Lacombe
MATEUS ANDRETTA LACOMBE
Eng° Civil CREA PR 160.173/D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO III - RELAÇÃO DE OBRAS AGUARDANDO PROCESSO LICITATÓRIO

Obra	Valor Previsto	Convenio		NOTAS
Sistema de Abastecimento de Água Potável - Poço artesiano Acampamento Sonda	R\$ 283.518,46	4103040/2023 ITAIPU	Aguardando Abertura de Processo Licitatório	
Unidade de Valorização de Recicláveis - UVR	Indefinido	4103040/2023 ITAIPU	Aguardando Finalização dos projetos pelo Projetek UNICENTRO	Valor do convenio R\$ 1.475.700,00 sendo 10% desse valor contrapartida do Município ou seja R\$ 147.570,00, mas precisará de suplementação no entorno de R\$ 200.000,00
Banheiros Campo Linha Gaúcha	R\$ 50.168,98	Recurso Próprio	Aguardando Abertura de Processo Licitatório	
Instalação de Guarda corpo e corrimão Escola Municipal nossa senhora Aparecida seguindo orientações do Corpo de Bombeiros	R\$ 108.869,53	Recurso Próprio	Aguardando Abertura de Processo Licitatório	Em vistoria do Corpo de Bombeiros o mesmo solicitou a execução de guarda corpo e corrimão para segurança dos alunos e demais frequentadores da escola para emissão de Alvará de Licença dos mesmos.

Andreia Souza
ANDREIA SERBAI DE SOUZA
Assessora de Planejamento

Mateus Andretta Lacombe
MATEUS ANDRETTA LACOMBE
Eng° Civil CREA PR 160.173/D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IV - EQUIPAMENTOS LICITADOS CONVENIO 4103040/2023 ITAIPU

Equipamentos	Empresa	Licitação	Número do Contrato	Valor Total	Convenio	NOTAS
Esteira de Elevação de Resíduos	BID COMERCIO LTDA	023/2024	079/2024	R\$ 22.460,60	4103040/2023 ITAIPU	Realizado Licitação Pregão Eletrônico 023/2024 - os mesmos serão instalados na UVR sendo assim serão entregues quando a mesma estiver construída e/ou o contrato estiver com vencimento previsto antes do prazo de entrega da construção devido a não ter local para armazenamento e a empresa ter que realizar a instalação e garantir a qualidade dos equipamentos
esteira de separação de Resíduos	BID COMERCIO LTDA	023/2024	079/2024	R\$ 23.191,40	4103040/2023 ITAIPU	
Balança Eletrônica	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	023/2024	077/2024	R\$ 5.450,00	4103040/2023 ITAIPU	
Prensa Enfardadeira	NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	023/2024	080/2024	R\$ 22.741,00	4103040/2023 ITAIPU	
Empilhadeira Motorizada	SEVEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	023/2024	078/2024	R\$ 109.899,00	4103040/2023 ITAIPU	

Andréia Serbai de Souza
ANDREIA SERBAI DE SOUZA
Assessora de Planejamento

Mateus Andretta Lacombe
MATEUS ANDRETTA LACOMBE
Eng° Civil CREA PR 160.173/D



Versão 01/2023
Data Aprovação da Proposta 06/11/2023
Código IBGE 4103040
Município Boa Ventura de São Roque
Prazo de vigência (em meses) 36

Cronograma Físico para execução das atividades previstas no Quadro de Composição de Investimento

ETAPAS de EXECUÇÃO	Semestre					
	1	2	3	4	5	6
Atividades de Manejo de Água e Solo, Saneamento Ambiental e Energia Renovável - Apresentar Termo de Referência, Projeto Técnico, ART's, Manifestação Ambiental e documentos complementares.						
Unidade de Valorização de Recicláveis e Obras sociais, infraestrutura e Comunitária - Apresentar os Projetos Técnicos, Manifestação Ambiental e documentação complementares (ART, Licenças, etc).						
Processo de licitação para aquisição de equipamentos, serviços e/ou obras.						
Implantação das atividades previstas no Quadro de Composição de Investimentos.						
Encerramento do Instrumento de Repasse.						

Quadro de Composição de Investimento

O Quadro de Composição de Investimento (QCI) corresponde ao quantitativo físico-financeiro de referência aprovado no processo de seleção 01/2023;

Os quantitativos das atividades previstas podem sofrer alterações devido ajustes necessários nos projetos técnicos, necessidade identificadas em campo, atualização de preços de mercado e/ou condições de força maior;

O custo unitário revisado corresponde ao valor previsto pelo CONTRATADO no processo de seleção da proposta, elaboração do projeto e/ou resultado da licitação.

Código IBGE


4103040

Município

Boa Ventura de São Roque



Ação	Atividade	Custo unitário referência ITAIPU (R\$)	Custo unitário revisado (R\$)	Unidade medida	Quantidade	Contrapartida Mínima Beneficiária (%)	Contrapartida Beneficiária (R\$)	Contrapartida ITAIPU (R\$)	Total Atividade (R\$)	Total Ação (R\$)
Saneamento Ambiental	Biodigestor de pequeno porte para resíduos orgânicos	16.000,00	16.000,00	unid	1,00	10	1.600,00	14.400,00	16.000,00	2.108.200,00
	Cisterna para reaproveitamento de água	60.000,00	60.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Construção de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis	2.000,00	2.000,00	m2	737,85	10	147.570,00	1.328.130,00	1.475.700,00	
	Reforma de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis	1.000,00	1.000,00	m2	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Caminhão para coleta seletiva de recicláveis	480.000,00	480.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Esteira de separação de resíduos	43.000,00	43.000,00	unid	1,00	10	4.300,00	38.700,00	43.000,00	
	Esteira de elevação de resíduos	45.000,00	45.000,00	unid	1,00	10	4.500,00	40.500,00	45.000,00	
	Prensa enfardadeira vertical	40.000,00	40.000,00	unid	1,00	10	4.000,00	36.000,00	40.000,00	
	Balança eletrônica com rampa	8.500,00	8.500,00	unid	1,00	10	850,00	7.650,00	8.500,00	
	Empilhadeira motorizada	180.000,00	180.000,00	unid	1,00	10	18.000,00	162.000,00	180.000,00	
	Sistema de abastecimento de água potável	300.000,00	300.000,00	unid	1,00	10	30.000,00	270.000,00	300.000,00	
Elaboração/Revisão dos Planos de Saneamento	150.000,00	150.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00		
Energia Renovável	Sistema de Geração Fotovoltaica	4.500,00	4.500,00	kWp	-	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Manejo de Água e Solo	Recuperação e Proteção de Nascentes	1.000,00	1.000,00	unid	20,00	10	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.031.000,00
	Triturador de galhos motorizado	260.000,00	260.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Abastecedor comunitário de água	65.000,00	65.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Distribuidor de Dejetos Líquidos	65.000,00	65.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Distribuidor de Dejetos Sólidos	60.000,00	60.000,00	unid	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Adequação de estrada rural	9,00	9,00	m2	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Regularização de subleito	6,00	6,00	m2	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Pavimento + Base Graduada/Macadam	94,00	94,00	m2	10.500,00	10	98.700,00	888.300,00	987.000,00	
	Pavimento + Base Graduada	70,00	70,00	m2	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Pavimento + Base Solo Cimento	78,00	78,00	m2	-	10	0,00	0,00	0,00	
	Construção de terraço	8,00	8,00	m	3.000,00	10	2.400,00	21.600,00	24.000,00	
Reforma de terraço	6,00	6,00	m	-	10	0,00	0,00	0,00		
Obras Sociais, Comunitárias e de Infraestrutura	Construção/Reforma de infraestrutura	-	-	un.	-	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Instrumento de Repasse							313.920,00	2.825.280,00	3.139.200,00	



E por estarem de pleno acordo, os representantes de ITAIPU, assinam digitalmente o presente Plano de Ações, para que produza os legítimos efeitos e direitos,

Foz do Iguaçu,

Superintendente de Obras e Desenvolvimento - OD.CD

Diretor de Coordenação

Diretor-Geral Brasileiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized monogram or initials.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. L. S.' or similar.